

麓山導水管築造工事第3工区 工事状況

令和3年11月末 進捗率 約93%

11月は、導水管本体設置(施工延長約112m完了)、No.3特殊人孔築造及び合流管(φ600・φ350mm)接続等を行いました。


12月は、合流管(φ250mm)接続、舗装仮復旧等を行い、第3工区の工事が完了する見込みです。



導水管(統合管)設置状況




No.3特殊人孔築造状況



計画平面図(21世紀記念公園北西側)



No.3特殊人孔築造完了状況



計画断面図