

下水道管理センター樋門・放流渠築造工事 工事状況

令和4年2月末 進捗率 約34%

2月は、吐口樋門に係る仮設土留及び仮棧橋設置等を行いました。
3月は、引き続き、仮棧橋設置等を行い、吐口樋門本体・翼壁設置に係る掘削・支保工に着手します。




仮設土留(鋼矢板)施工状況



仮設土留・仮棧橋設置状況



位置図



平面図

吐口樋門 一般図

翼壁 樋門本体 放流渠