

# 3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和4年3月末 進捗率 約22%

3月は、下流側区間の既設5号幹線への割込み人孔築造に係る地盤改良を行いました。  
4月は、引き続き、地盤改良を行い、仮設土留(ライナープレート)に着手します。



地盤改良(薬液注入)状況




地盤改良(薬液注入)状況



地盤改良(薬液注入)状況



地盤改良(薬液注入)状況



位置図