

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和4年4月末 進捗率 約91%

4月は、立坑No.1、立坑No.3、立坑No.6の特殊人孔築造等を行いました。
5月は、引き続き、立坑No.1、立坑No.3、立坑No.6の特殊人孔築造等を行います。



特殊人孔施工状況(池田公園内)



特殊人孔配筋・型枠組立



仮設土留設置等状況



既設水路取付部取壊し完了

