

# 3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和4年8月末 進捗率 約49%

8月は、立坑①～②間の鋼矢板及び立坑②のライナープレート設置と特殊マンホールの施工を行いました。  
9月は、立坑①～②間の鋼矢板及び掘削と、立坑①のライナープレート設置を行います。




基礎碎石敷均し状況



底板鉄筋組立状況



底板コンクリート打設完了



鋼矢板設置状況

