

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和4年9月末 進捗率 約50%

9月は、立坑①～②間の鋼矢板設置及び立坑②のライナープレート設置を行いました。
10月は、立坑①～②間の鋼矢板設置と及び立坑②の特殊マンホールの施工を行います。



仮設材設置状況（土留工）



仮設材設置状況（土留工）



ライナープレート設置状況



ライナープレート設置完了

