

石塚貯留管築造工事 工事状況

令和5年1月末 進捗率 約89%

1月は、貯留管（推進用ヒューム管）の目地詰めと、分水人孔築造に向けた土留工などを行いました。
2月は、引き続き、分水人孔築造のための土留工及び分水人孔築造などを行います。



工事名 石塚貯留管築造工事
工程 推進工
測点 管内
目地詰め状況

貯留管（ヒューム管）目地詰め



工事名 石塚貯留管築造工事
工程 土留工
測点 管内
ライナープレート式土留
1段目組立完了

土留工(ライナープレート)設置完了 (1段目)



工事名 石塚貯留管築造工事
工程 分水人孔工
測点 分水人孔
ライナープレート
組立状況

土留工(ライナープレート)組立状況 (4段目)



工事名 石塚貯留管築造工事
工程 分水人孔工
測点 分水人孔
ライナープレート5段目
掘削状況

土留工(ライナープレート)掘削状況

