社会資本総合整備計画 事後評価書 令和05年01月20日

計画の	名称 郡山市の雨水	対策事業(防災・安全)												
計画の	月間 平成31年	間 平成31年度 ~ 平成33年度 (3年間)										分対象の該当	0	
交付対	象 郡山市													П
計画の	計画の目標 下水道施設の整備により、浸水被害を軽減し、災害に強く安全安心な暮らしの実現を図る。													
全休事	· 『業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	2,042 A		2,042 B	0		0 D	0	効里促進事	業費の割合 C / (A + B	+ C + D)	0 %	
그 ٣ㅋ	朱貞(口/川丁)	ДП (Л.В.С.В)	2,042 11		2,042 B	٩		0 5	٧	从不此些于	未見の出した(ハ・ロ			٧
														_
						計画の成果目標(定量的指標)							凵
番号											定量的指標の現況値及び			
			定量的指标	票の定義及び	算定式				-	刀現況値	中間目標値			\dashv
	70 1 - 1 - 40 - 1	L. M. Letter St. T. L. C.							H29末			H33末		\dashv
1		水対策達成率を31.9%(H29末)				\\\ ±6/# /%		re a mi A	Tanii		l _a ,	Tanu .		\dashv
		施すべき区域の面積のうち、概					している区域の面	槓の割合	32%	2% %			33%	
	概ね5年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積(ha)/都市浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)													
2														
	ストックマネジメント計画に基づく年次計画により実施する雨水ポンプ場の改築実施率 改築に着手した雨水ポンプ場数(箇所)/計画期間における改築が必要な雨水ポンプ場数(箇所)							30%		/0	100%			
	以来に有子した私	小小ノノ物数(国川)/ 川画物	同にのける以来が必要な的小の		<u>971)</u>									\exists
														Ⅎ
											l			┨
														\exists
									$oldsymbol{ol}oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$					
														١
														┙
														4
														J
		個別施設計画を含	む ○ 国土強靱化を含む	- 定住	自立圏を含む	- 連携中枢都市	圏を含む - 流は	或水循環計画を含む		+画を含む -	避難確保計画の策定	避難行動	要支援者名簿の提供	٦

A 基幹事業																	
		事業	地域	交付	直接	丰业大	1# Dil 4	1 4 Dil 0	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	実施期	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H31 F	R02 R0	3 R04 R05	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	実施する	ることによ	り期待	される効果			•	1							·
		備考															
下水道事業		下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	管渠(新設	2-A-1 郡山市雨水幹線ほ	管渠 L=1.3km	郡山市				1,519		-
	A07-001						雨水)		か管渠整備								
			ı	1		ı			1	1	1						
		下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	ポンプ	改築	2-A-2 郡山市水門町雨水	計画に基づく点検・調査及び	郡山市				500		策定済
	A07-002						場		ポンプ場改築	改築・更新							
							1.20		3.2 2.3000	DAN 2011							
		下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	ポンプ	3万 杂意	2-A-3 郡山市古川雨水ポ	計画に甘づく占投・調本	郡山市				23		策定済
	A07-003		刊又	伊加山	且按	世が出い		以采		前回に基プト点快・調査	がこれ				23		· 宋廷//
	7107 000						場		ンプ場改築								
			T	1	1	T		1	1	1	ı				1		
											小計				2,042		
											合計				2,042		
			1	1	1	1	1	ı		I	1	1			1		'
			1	I	1	1	1	<u> </u>			I			1 1			
											Ι						

1 案件番号: 0000452251

± 1/2	÷π. /π.
事後	計 1回
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
郡山市上下水道局経営管理課において、事業実施状況に基づき事後評価を実施	令和5年1月
	公表の方法
	郡山市ホームページにて公表
声类 处果 心 忍用化刀	
事業効果の発現状況 おす温水対策達成変が日標を達成し、温水道	神宝の軽減に客与した。 雨水ポンプ提の改築差手変け、占給結果を勘案して一部の
雨水ポンプ場の改築着手時期を先送りしたこ。 同次が大学の改築者手時期を先送りしたこ。 により、災害に強く安全安心な暮らしの実現し	被害の軽減に寄与した。雨水ポンプ場の改築着手率は、点検結果を勘案して一部のとから、目標を下回ったが、それ以外の雨水ポンプ場の改築を着実に実施したことに寄与した。
定量的指標に関連する	
交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の	
効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
事後評価結果を踏まえ、次期計画においても浸水被害の軽減および災害に強く安全	全安心な暮らしの実現を推進していく。

案件番号: 0000452251

目	標値の達成										
	指標(略	にはため、 経標(略称) は標値(実績値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・									
笛写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因								
1	都市浸水	(対策達成率									
	最終目標値	33%	適切な事業執行により最終目標に達した。								
	最 終 実績値	33%									
	雨水ポンプ場の改築着手率										
2	最 終 目標値	100%	他関連事業との調整の結果、一部の雨水ポンプ場について、着手時期を先送りしたため。								
	最 終 実績値	50%									

1