


図景貯留管分水人孔築造工事 工事状況

令和5年6月末 進捗率 約75%

6月は、分水人孔②のマンホール設置、及び分水人孔③の掘削・土留工（ライナープレート）などを行いました。
7月は、引き続き、分水人孔②の埋め戻しを行い、分水人孔③の築造を行います。



分水人孔②頂版ブロック設置状況



分水人孔②マンホール設置状況



分水人孔③掘削状況



分水人孔③土留（ライナープレート）組立状況

