

(令和4→5年度) 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事(その3) 工事状況
 施行場所：郡山市富久山町久保田 地内 (都市計画道路 東部幹線)

令和5(2023)年7月末 進捗率 約83%

7月は、補強土壁工に係るコンクリート壁面材及びストリップ(鋼製材)設置、笠石コンクリート打設等を行いました。
 8月は、独立L型基礎(防護柵基礎)及び路床盛土を行います。



コンクリート壁面材(4段目)設置状況



ストリップ設置状況



路体盛土(敷き均し～転圧)状況



笠石コンクリート工(配筋～型枠組立)状況

