

(令和4→5年度) 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事(その3) 工事状況
 施行場所：郡山市富久山町久保田 地内 (都市計画道路 東部幹線)

令和5(2023)年5月末 進捗率 約40%

5月は、補強土壁工に係るコンクリート壁面材及びストリップ(鋼製材)設置、L型擁壁設置等を行いました。
 6月は、引き続き、補強土壁工のコンクリート壁面材設置等を行います。



コンクリート壁面材(2段階)設置状況



ストリップ設置～路体盛土転圧完了状況



L型擁壁設置状況



排水工(暗渠φ200、吸出防止剤)設置状況

