

(令和4→5年度) 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事(その3) 工事状況
 施行場所：郡山市富久山町久保田 地内 (都市計画道路 東部幹線)

令和5(2023)年8月末 進捗率 約95%

8月は、独立L型基礎(防護柵基礎)設置及び路床盛土を行いました。
 9月は、引き続き、独立L型基礎設置、路床盛土を行い、本工事が完了する見込みです。



独立L型基礎(砕石～基礎コンクリート)設置状況



独立L型基礎(配筋)設置状況



独立L型基礎(コンクリート打設)設置状況



路床盛土(敷き均し～転圧)状況

