

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和5年9月末 進捗率 約74%

9月は、立坑③～④間のボックスカルバート布設、及び立坑③のマンホール築造に着手しました。
10月は、引き続き、立坑③のマンホール築造などを行います。



立坑③～④
ボックスカルバート埋戻し状況



立坑③～④
舗装仮復旧施工状況



立坑③
ライナープレート設置状況



立坑③
ライナープレート設置完了

