

凶景導水管築造工事 工事状況

令和5年10月末 進捗率 約91%

10月は、市道部分のボックスカルバート布設を行いました。
11月は、市道部分のボックスカルバート布設、及びマンホール設置を行います。



掘削状況



土留め・基礎版設置完了



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了

