

令和2年度

工事監査の結果に関する報告

(監査期間：令和2年8月19日から令和2年12月25日まで)

〔 凶景貯留管築造工事 〕

令和2年12月25日提出

郡山市監査委員

2 郡監査第 795 号

令和 2 年 12 月 25 日

郡山市議会議長

郡山市長

郡山市監査委員 山本邦雄

同 橋本勉

同 近内利男

同 石川義和

令和 2 年度工事監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき工事監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

工事監査の結果に関する報告

目次

第1	準拠基準	1
第2	監査の概要	1
1	監査の種類	1
2	監査の対象	1
3	監査の着眼点	1
4	監査の主な実施内容	1
5	監査の日程及び実施場所	1
第3	監査の結果	1
	函景貯留管築造工事	2

令和2年度 工事監査の結果に関する報告

第1 準拠基準

郡山市監査基準

第2 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定に基づく監査

2 監査の対象

令和2年度に施工する請負工事の中から、請負金額、工種・工法、工期等を勘案して抽出した次の工事及びこれらに関する計画、調査、設計等

図景貯留管築造工事

3 監査の着眼点

工事の財務事務及び計画、設計、施工等の技術面が適正かつ効率的に行われているかを主眼とした。

4 監査の主な実施内容

対象工事に関する関係書類の試査及び技術士による工事技術調査委託

- (1) 帳簿、関係書類の突合
- (2) 関係職員への質問及び実査
- (3) 工事技術調査委託（協同組合総合技術士連合）

5 監査の日程及び実施場所

(1) 日程

ア 監査 令和2年8月19日から令和2年12月25日まで

イ 実査 令和2年10月8日

ウ 工事技術調査

(ア) 書類調査 令和2年10月7日、8日

(イ) 現地調査 令和2年10月8日

(2) 実施場所

ア 監査 監査委員室及び上下水道局会議室

イ 実査 対象工事場所

第3 監査の結果

事務の法令適合性、正確性、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織の合理化に努めているかについて、契約関係書類及び協同組合総合技術士連合から提出さ

れた「工事監査技術調査業務報告書」等により監査した結果、適正に執行されていると認められた。

図景貯留管築造工事（上下水道局下水道整備課）

1 対象工事

- (1) 工事件名 図景貯留管築造工事
- (2) 工事場所 郡山市愛宕町 外 地内（路線等名 市道 大町大槻線）
- (3) 工 期 平成30年11月14日から令和3年3月15日まで
- (4) 契約金額 2,151,641,400円
- (5) 施設概要
 - 雨水貯留管築造工事
 - 施工延長 L=533.60m
 - ・管路工
 - 泥土圧式シールド工 仕上がり内径φ4,000mm 延長L=530.00m
 - ・特殊マンホール N=3基
 - 工事進捗状況 75%（令和2年10月8日現在）

2 当該工事に係る設計等

- (1) 基本設計委託
 - ア 契約金額 4,665,600円
 - イ 委託期間 平成27年9月1日から平成28年3月17日まで
- (2) 地質調査委託
 - ア 契約金額 3,925,800円
 - イ 委託期間 平成27年12月28日から平成28年3月17日まで
- (3) 測量委託
 - ア 契約金額 1,205,280円
 - イ 委託期間 平成28年1月19日から平成28年3月16日まで
- (4) 実施設計委託
 - ア 契約金額 19,127,880円
 - イ 委託期間 平成28年7月21日から平成29年3月17日まで

図景貯留管築造工事 書類調査、現地調査等写真

令和2年10月7日午後 書類調査(上下水道局)



令和2年10月8日午前 書類調査(工事現場事務所)



令和2年10月8日午前 現地調査(工事現場)





令和2年10月8日午後 技術士講評（上下水道局）

