

133号雨水幹線公共下水道築造工事第10工区 工事状況

令和6年1月末 進捗率 約47%


1月は、特殊人孔築造及びボックスカルバート部の掘削、切梁・腹起し、基礎工を行いました。
2月は、引き続き、ボックスカルバート部の掘削、切梁・腹起し、基礎工を行います。



特殊人孔鉄筋組立状況



特殊人孔底版完了



切梁・腹起し設置状況



床掘完了

