

# 133号雨水幹線公共下水道築造工事 第10工区 工事状況

令和6年2月末 進捗率 約53%

2月は、ボックスカルバートの掘削、切梁・腹起し、基礎工及び布設を行いました。  
 3月は、引き続き、ボックスカルバートの掘削、切梁・腹起し、基礎工及び布設を行います。



切梁・腹起し設置状況



掘削状況



床掘完了



□3,700×1,400 ボックスカルバート布設状況

