

(令和5→6年度繰越) 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事 工事状況
施行場所：郡山市富久山町久保田字伊賀河原 地内（都市計画道路 東部幹線）

令和6(2024)年10月末 進捗率 約50%

10月は、排水構造物(円形側溝)設置及び路体盛土を行い、路盤工(下層路盤)に着手しました。
11月は、引き続き、排水構造物設置及び路盤工等を施工する予定です。



排水構造物(円形側溝)設置状況



歩道部盛土状況



路体盛土状況



下層路盤工施工状況

