

(令和6年度) 大町土地区画整理事業 ペDESTロリアンデッキ整備工事(施設下部工) 工事状況
 施行場所：郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年9月末 進捗率 約10%

9月は、都市計画道路日の出通り線北側におけるペDESTロリアンデッキの基礎杭(小口径回転杭工 $\phi 400\text{mm}$ 、 $L=26.0\text{m}$ 、 $N=12$ 本(4本/箇所))設置に着手しました。
 10月は、引き続き、基礎杭設置を行います。



小口径回転杭工施工状況(北東側を望む)




小口径回転杭工施工状況(北西側を望む)



小口径回転杭工施工状況



小口径回転杭工施工状況



凡 例	
施工済	
未施工	

平面図

基礎構造図

小口径回転杭工 $\phi 400\text{mm}$ $L=26.0\text{m}$ $N=12$ 本(4本/箇所)

