

(令和5年度) 大町土地区画整理事業 ペDESTリアンデッキ整備工事(施設下部工) 工事状況
 施行場所：郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)

令和6(2024)年2月末 進捗率 約95%

2月は、ペDESTリアンデッキの基礎杭(小口径回転杭工 $\phi 400\text{mm}$ 、 $L=26.0\text{m}$ 、 $N=16$ 本(4本/箇所))設置が完了しました。

3月は、工事が完了した現場検査を行い、別途工事(施設下部工その2)を進めます。



小口径回転杭工施工状況(北側を望む)



小口径回転杭工施工状況(東側を望む)



小口径回転杭工施工状況(西側を望む)



小口径回転杭工施工状況



凡例

施工済	
未施工	

平面図

基礎構造図

小口径回転杭工 $\phi 400\text{mm}$ $L=26.0\text{m}$ $N=16$ 本(4本/箇所)

