

(令和5年度) 大町土地区画整理事業 道路改良工事(電線地中化)その2 工事状況
 施行場所：郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年2月末 進捗率 約65%

2月は、舗装取り壊し、掘削(床掘)を行い、排水構造物(VUφ150mm管)設置を行いました。
 3月は、引き続き、排水構造物設置を行い、電線共同溝の施工を行います。



排水構造物(VUφ150)設置状況



排水構造物(VUφ150)設置状況



排水構造物(VUφ150)設置状況



舗装仮復旧状況



凡例

施工済	■
未施工	□

標準横断面図

