

# (令和6年度) 徳定土地区画整理事業 道路改良工事(その3) 工事状況

施行場所：郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-6号線 外1路線）

令和6(2024)年11月末 進捗率 約6%

11月は、幹線排水路(2号幹線)となるボックスカルバート工(掘削、基礎砕石及び均しコンクリート工)及び排水構造物(U型側溝)工を施工しました。

12月は、引き続き、ボックスカルバート工等を施工します。



ボックスカルバート工(掘削)



ボックスカルバート工(基礎砕石)



ボックスカルバート工(均しコンクリート) 施工状況



ボックスカルバート工(均しコンクリート)施工完了

