

(令和5⇒6年度繰越) 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事 工事状況
 施行場所：郡山市富久山町久保田字伊賀河原 地内（都市計画道路 東部幹線）

令和6(2024)年11月末 進捗率 約72%

11月は、郡山インター線との交差点より南側の路体盛土及び路床盛土、排水構造物(U型側溝)設置が完了し、北側の路盤工(歩道路盤)等を施工しました。
 12月は、北側の路盤工(下層路盤)等を施工する予定です。



排水構造物(U型側溝)設置状況



歩道路盤工施工状況



路床盛土状況



歩車道境界ブロック設置状況

