

(令和6年度) 大町土地区画整理事業 ペDESTリアンデッキ整備工事(施設下部工) 工事状況
 施行場所：郡山市駅前二丁目 地内 (都市計画道路 日の出通り線)

令和6(2024)年12月末 進捗率 約76%

12月は、都市計画道路日の出通り線北側におけるペDESTリアンデッキのフーチング基礎工(3箇所)の施工が完了しました。

1月は、日の出通り線南側におけるフーチング基礎工の施工に着手します。



フーチング基礎工(鉄筋組立完了)施工状況(N-P1)



フーチング基礎工(コンクリート脱型完了)施工状況(N-P1)



フーチング基礎工施工(埋戻し完了)状況(北側)



フーチング基礎工施工完了状況(北側全景)

