

# (令和6年度) 徳定土地区画整理事業 道路改良工事(その3) 工事状況

施行場所：郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-6号線 外1路線）

令和7(2025)年1月末 進捗率 約65%

1月は、幹線排水路(2号幹線)となる上流側のボックスカルバート工(床掘、基礎砕石、敷モルタル、本体設置)を施工しました。

2月は、接続枡(上部)の施工後、埋戻しを行い、排水構造物(U型側溝)工及び下層路盤工等を施工します。



ボックスカルバート工(床掘)施工状況



ボックスカルバート工(基礎砕石)施工状況



ボックスカルバート(均しコンクリート)施工状況



ボックスカルバート(本体設置)施工状況

