令和7年度

工事監査の結果に関する報告

(監査期間:令和7年9月4日から令和7年11月27日まで)

熱海五丁目二渡線 橋梁修繕工事(蓬橋)

令和7(2025)年11月27日提出

郡山市監査委員

7 郡監査第 824 号 令和 7 (2025)年 11 月 27 日

郡山市議会議長郡山市長

 郡山市監査委員
 相 樂 靖 久

 郡山市監査委員
 三 部 夕 貴

 郡山市監査委員
 廣 田 耕 一

 郡山市監査委員
 山 根

令和7年度工事監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき工事監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

工事監査の結果に関する報告

目 次

第 1	绉	· 拠基準······	1
第2	監	査の概要····································	1
	1	監査の種類······	1
	2	監査の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	3	監査の着眼点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	4	監査の主な実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	5	監査の日程及び実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第3	監	査の結果······	2

令和7年度 工事監査の結果に関する報告

第1 準拠基準

郡山市監査基準

第2 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定に基づく監査

2 監査の対象

令和7年度に施工する請負工事の中から、請負金額、工種・工法、工期等を勘案して 抽出した次の工事及びこれらに関する計画、調査、設計等

- (1) 工事名称 熱海五丁目二渡線 橋梁修繕工事 (蓬橋)
- (2) 所管部局 建設構想部道路保全課 財務部契約検査課

3 監査の着眼点

工事の財務事務及び計画、設計、施工等の技術面が適正かつ効率的に行われているか を主眼とした。

4 監査の主な実施内容

対象工事に関する関係書類の試査及び技術士による工事技術調査委託

- (1) 帳簿、関係書類の突合
- (2) 関係職員への質問及び実査
- (3) 工事技術調査委託(協同組合総合技術士連合)

5 監査の日程及び実施場所

- (1) 日程
 - ア 監査 令和7年9月4日から令和7年11月27日まで
 - イ 実査 令和7年10月22日
 - ウ 工事技術調査
 - (ア) 書類調査 令和7年10月21日、22日
 - (4) 現地調査 令和7年10月22日
- (2) 実施場所
 - ア 監査 郡山市役所及び熱海公民館
 - イ 実査 対象工事場所

第3 監査の結果

事務の法令適合性、正確性、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織 及び運営の合理化に努めているかについて、契約関係書類及び協同組合総合技術士連合から提出された「工事監査技術調査業務報告書」等により監査した結果、適正に執行されているものと認められた。

なお、工事概要については以下のとおりである。

1 対象工事

(1) 工事件名 熱海五丁目二渡線 橋梁修繕工事 (蓬橋)

(2) 工事場所 郡山市熱海町熱海五丁目 地内

(3) 工 期 令和7年5月13日から令和8年1月30日まで

(4) 契約金額 89,623,600円

(5) 施設概要

ア 工種別内訳 施工延長 L=21.6m

鋼橋支承工 N=1.0式 伸縮継手工 N=1.0式 排水施設工 L=43.1m 橋梁用高欄工 N=1.0式 沓座拡幅工 N=1.0式 橋梁地覆補修工 N=1.0式 橋面補修工 $A=7.6 \,\mathrm{m}^2$ 断面修復工 N=1.0式 橋梁塗装工 $A=239.8 \,\mathrm{m}^2$

イ 進捗状況 計画出来高 55%

実施出来高 45% (令和7年10月21日現在)

2 当該工事に係る設計等

(1) 補修設計委託

ア 契約金額 6,680,300円

イ エ 期 令和5年10月13日から令和6年3月25日まで

熱海五丁目二渡線 橋梁修繕工事(蓬橋) 書類調査、現地調査等写真







令和7年10月22日午前 書類調査(熱海公民館 第3会議室)





令和7年10月22日午前 現地調査(工事現場)











令和7年10月22日午後 技術士講評(郡山市役所 第4委員会室)





