

G I G Aスクールに関する進捗状況について

(令和3年3月18日現在)

児童生徒1人1台端末及び高速通信ネットワーク整備の進捗状況については、下記のとおりです。

記

1 高速校内LAN工事（対象校：小学校41校、中学校25校、義務教育学校2校）

	工事未着手	工事中	工事完了
小学校	0校	11校	30校
中学校	24校	1校	0校
義務教育学校	1校	1校	0校
計	25校	13校	30校

※ 小学校・義務教育学校は3月中に完了する見込み

※ 中学校も5月までには完了する見込み

2 Wi-Fi型タブレット端末整備

（対象校：小学校40校、中学校24校、義務教育学校2校）

	キッティング完了	接続設定中	供用開始
小学校	18校	12校	10校
中学校	24校	0校	0校
義務教育学校	2校	0校	0校
計	44校	12校	10校

※ 小学校、義務教育学校は3月中に全校で供用開始の見込み

※ 中学校は、LAN工事の進捗に合わせて順次供用を開始し、5月中には全中学校で供用開始の見込み。