

(令和5年度) 徳定土地区画整理事業 道路改良工事 工事状況
 施行場所：郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 安積永盛駅前線 外）

令和5(2023)年8月末 進捗率 約10%

8月は、北側の掘削、排水工(勾配調整型側溝)及び下層路盤工、歩車道境界ブロック設置を行いました。
 9月は、上層路盤工に着手します。



施工前(7月) 東側を望む



施工前(7月) 西側を望む



掘削(床掘)、排水工、下層路盤工 施工状況



排水工、歩車道境界ブロック設置状況

