

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年10月30日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 郡山市の未普及対策事業 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成31年度 ~ 平成33年度 (3年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 郡山市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道を整備することにより、美しい水環境のさらなる向上を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 2,474 | A | 2,474 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|----------------|-------|-------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| 1 | 郡山市の下水道処理人口普及率を73.1%(H29末)から74.2%以上(H33末)に増加 郡山市の行政人口のうち、下水道処理可能な人口の割合 郡山市内の下水道処理可能人口(人) / 郡山市内の住民基本台帳人口(人) | H29末 73% | % | H33末 74% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H31 | R02 | R03 | R04 | R05 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 郡山市 | 直接 | 郡山市 | 管渠(汚水) | 新設 | 2-A-1 郡山地区面整備 | 整備面積 A=95.2ha | 郡山市 | | | | | | 2,023 | | - | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 郡山市 | 直接 | 郡山市 | 管渠(汚水) | 新設 | 2-A-2 湖南地区面整備 | 整備面積 A=10.5ha | 郡山市 | | | | | | 451 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 2,474 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 2,474 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

郡山市上下水道局経営管理課において、事業実施状況に基づき事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年10月

公表の方法

郡山市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

全ての定量的指標が目標を達成し、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

事後評価結果を踏まえ、次期計画においても地域の実情や整備効果等を勘案しながら下水道の整備を進め、汚水処理未普及地区の解消を推進していく。

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|------------|---------------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 下水道処理人口普及率 | |
| | 最終目標値 | 74% |
| | 最終実績値 | 75% |
| | | 適切な事業執行により最終目標に達した。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |