

(令和6年度) 富田第二土地区画整理事業 公園整備工事 工事状況

施行場所：郡山市富田西六丁目 地内（2号街区公園）

令和6(2024)年10月末 進捗率 約40%

10月は、出入口工及び階段工の施工を行い、園路の地先ブロック設置に着手しました。
11月は、引き続き、園路の地先ブロック設置を行い、園路舗装工等の施工に着手する予定です。



1号・2号出入口工(コンクリート打設)



階段工(コンクリート打設)(西側を望む)



園路の地先ブロック設置(床掘)



地先ブロック設置(敷外～ブロック据付)

