

令和6年度

工事監査の結果に関する報告

(監査期間：令和6年8月30日から令和6年12月26日まで)

〔 石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 (土木) 〕

令和6(2024)年12月26日提出

郡山市監査委員

6 郡監査第 869 号  
令和 6 (2024) 年 12 月 26 日

郡山市議会議長  
郡山市長

郡山市監査委員	藤 橋 桂 市
郡山市監査委員	三 部 夕 貴
郡山市監査委員	大 城 宏 之
郡山市監査委員	折 笠 正

令和 6 年度工事監査の結果に関する報告について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき工事監査を行ったので、同条第 9 項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり提出する。

# 工事監査の結果に関する報告

## 目次

第1	準拠基準	1
第2	監査の概要	1
1	監査の種類	1
2	監査の対象	1
3	監査の着眼点	1
4	監査の主な実施内容	1
5	監査の日程及び実施場所	1
第3	監査の結果	2

# 令和6年度 工事監査の結果に関する報告

## 第1 準拠基準

郡山市監査基準

## 第2 監査の概要

### 1 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定に基づく監査

### 2 監査の対象

令和6年度に施工する請負工事の中から、請負金額、工種・工法、工期等を勘案して抽出した次の工事及びこれらに関する計画、調査、設計等

- (1) 工事名称 石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区（土木）
- (2) 所管部局 上下水道局下水道整備課

### 3 監査の着眼点

工事の財務事務及び計画、設計、施工等の技術面が適正かつ効率的に行われているかを主眼とした。

### 4 監査の主な実施内容

対象工事に関する関係書類の試査及び技術士による工事技術調査委託

- (1) 帳簿、関係書類の突合
- (2) 関係職員への質問及び実査
- (3) 工事技術調査委託（公益社団法人大阪技術振興協会）

### 5 監査の日程及び実施場所

#### (1) 日程

- ア 監査 令和6年8月30日から令和6年12月26日まで
- イ 実査 令和6年10月18日
- ウ 工事技術調査
  - (ア) 書類調査 令和6年10月17日、18日
  - (イ) 現地調査 令和6年10月18日

#### (2) 実施場所

- ア 監査 上下水道局大会議室
- イ 実査 対象工事場所

### 第3 監査の結果

事務の法令適合性、正確性、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織及び運営の合理化に努めているかについて、契約関係書類及び公益社団法人大阪技術振興協会から提出された「工事監査技術調査業務報告書」等により監査した結果、適正に執行されているものと認められた。

なお、工事概要については以下のとおりである。

#### 1 対象工事

- (1) 工事件名 石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区（土木）
- (2) 工事場所 郡山市田村町下行合 地内
- (3) 工 期 令和5年12月25日から令和7年3月14日まで
- (4) 契約金額 338,800,000円
- (5) 施設概要
  - ア 工種別内訳 施工延長 L=104.00m
    - 流入水路・ポンプ槽・流出水路 L=49.90m
    - 取付水路 L=54.10m
    - ポンプ場造成工 N=1式
  - イ 進捗状況 計画出来高 33.5%  
実施出来高 34.2%（令和6年9月末現在）

#### 2 当該工事に係る設計等

- (1) 基本設計委託
  - ア 契約金額 17,930,000円
  - イ 工 期 令和元年6月25日から令和2年3月19日まで
- (2) 測量・実施設計委託
  - ア 契約金額 51,495,400円
  - イ 工 期 令和2年6月4日から令和3年3月19日まで
- (3) 地質調査委託
  - ア 契約金額 8,114,700円
  - イ 工 期 令和2年7月30日から令和3年1月29日まで

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区（土木） 書類調査、現地調査等写真

令和6年10月17日午後 書類調査（上下水道局）



令和6年10月18日午前 書類調査（工事現場事務所）



令和6年10月18日午前 現地調査（工事現場）







令和6年10月18日午後 技術士講評（上下水道局）

