

(様式1)

郡山市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

郡山市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	0	0
	27	60,046	59,692
	28	502,985	457,019
	29	150,019	129,828
	30	3,514,712	2,278,719
	R1	1,025,965	1,015,156
	R2	66,363	538,616
	R3	40,572	295,525
	R4	45,984	43,839
	R5	18,157	27,807
	R6	14,059	25,000
合 計		5,438,862	4,871,201

<参考>	郡山市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	168,248	郡山市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	1,361
------	----------------------	---------	------------------------	-------

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

² 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

《平田

(様式2)

郡山市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／間接	継続 ／完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開流 用・国庫返 還額(国 費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況							
1		(3)	—	40	—	1	—	農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）	郡山地区	市	郡山市	直接	完了	単年度	527.879	27	～	29	27	60,046	59,692	354	28年2月、詳細調査業務発注、28年12月「実施設計業務発注					
																			28	339,358	311,835	27,523	29年3月、測量設計対策業務発注					
																			29	18,488	17,872	616	29年10月「実施設計業務発注					
																			累計	417,892	0	389,399	28,493					
6	(3)	—	40	—	2	—	農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	基金	5,681.773	30	～	R7	30	3,396,241	2,184,850	1,211,391	30年5月詳細調査業務発注、30年6月対策業務発注						
																		R1	947,600	957,157	-9,557	R1年6月実施設計業務発注、R1年8月対策業務発注						
																		R2		489,575	-489,575	R2年10月対策業務発注						
																		R3		262,524	-262,524	R4年2月基礎調査業務発注						
																		R4		3,139	-3,139	R4年11月基礎調査完了						
																		R5		14,524	-14,524	R5年4月詳細調査発注、R5年11月詳細調査完了						
																		R6		-250,000	15,182	-265,182	R6年4月実施設計発注、R6年12月実施設計完了 R6年度国庫返還額250,000千円					
																		累計	4,343,841	-250,000	3,926,954	166,887						
																		R6				0						
																		累計	0	0		0						
																				—	—	—						
R6				0																								
累計	0	0		0																								
		—	—	—																								
																							R6				0	
																							累計	0	0		0	
(注)																		うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接／間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、得意環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																				26	0	0	0	0				
2 「継続／完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																				27	0	0	0	0				
3 「基金／単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																				28	0	0	0	0				
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を得意環境整備事業計画の年度別に記入してください。																				29	0	0	0	0				
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の前繰ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				30	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業開流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																				R1	0	0	0	0				
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう順道に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																				R2	0	0	0	0				
																				R3	0	0	0	0				
																				R4	0	0	0	0				
																				R5	0	0	0	0				
																				R6	0	0	0	0				
																				累計	0	0		0				
																				県交付分 計	0	0		0				
																				うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																						26	0	0	0	0		
																						27	60,046	0	59,692	354		
																		28	339,358			0	311,835	27,523				
																		29	18,488			0	17,872	616				
																		30	3,396,241			0	2,184,850	1,211,391				
																		R1	947,600			0	957,157	-9,557				
																		R2	0			0	489,575	-489,575				
																		R3	0			0	262,524	-262,524				
																		R4	0			0	3,139	-3,139				
																		R5	0			0	14,524	-14,524				
																		R6	0	-250,000	15,182	-265,182						
																		市町村交付分 計	4,761,733	-250,000	4,316,353	195,380						
																		県・市町村交付分 合計	4,761,733	-250,000	4,316,353	195,380						