

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(2月末現在)

約31%(2220m / 7070m)

測量設計期間

- 1工区 : R7.2月~R7.6月
- 2工区 : R7.3月~R8.3月
- 3工区 : R7.5月~R8.3月

富田東
小学校

富田
中学校

3工区

1工区

2工区

凡 例

- 整備済
- 2024~2026年度整備区域
- 整備済
- 施工予定
- 事業計画区域

