

# 本市における通学路の安全対策について

## 「郡山市通学路交通安全プログラム」に基づく合同点検の実施

- 平成24年以降、全国で登下校時の児童を巻き込む悲惨な交通事故が相次ぎ発生
- 平成24年5月 文部科学省、国土交通省、警察庁より学校、道路管理者、警察等の連携による合同点検、必要な対策の検討・実施の通知が発出
- 「郡山市通学路交通安全推進協議会」  
「郡山市通学路交通安全推進協議会作業部会」  
を開催し、合同点検を実施

# 1 令和2年度までの合同点検実施箇所について

## 合同点検実施箇所

管理者	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	計
国 道	11	11	4	1	2	2	1	2 (1)	0 (0)	34
県 道	30	67	18	15	9	18	17	3 (2)	4 (0)	181
市 道	46	124	45	50	46	66	59	19 (4)	19 (8)	474
計 (C箇所)	87	202	67 (6)	66 (8)	57 (15)	86 (22)	77 (17)	24 (7)	23 (8)	689 (83)

( )内の数字は再点検箇所数を表しています。

令和2年度は新規点検箇所23箇所、再点検箇所8箇所、計31箇所を点検しました。

## 2 道路種類毎の対策状況 ※令和3年3月末時点


### 道路種類ごとの対策実施箇所

道路種類	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	計
国 道	0	5	5	1	0	3	1	0	2 (1)	17
県 道	3	11	56	7	2	19	12	6	11 (8)	127
市 道	4	71	55	58	40	76	72	28	19 (33)	423
計	7	87	116	66	42	98	85	34	32 (42)	567

※道路種類ごとの対策実施箇所を計上（管理者重複箇所については、道路管理者で集約）

※R2の（ ）内の数については、対策中の箇所数です。

### 3 対策実施状況 ※令和3年3月末時点



合同点検箇所：689箇所  
 対策実施箇所：567箇所  
 実施率：82.3%  
 令和3年3月末時点

※複数の管理者で対策した箇所は"1箇所"として計上

## 4 令和3年度の危険箇所について

14校19箇所について合同点検を実施予定

	小学校	中学校	義務教育 学校	合計
該当なし	39校	22校	1校	62校
危険箇所有	10校	3校	1校	14校

	小学校		中学校		義務教育 学校		合計		新規・再点検 箇所数合計
	新規 箇所数	再点検 箇所数	新規 箇所数	再点検 箇所数	新規 箇所数	再点検 箇所数	新規 箇所数	再点検 箇所数	
国道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県道	7	0	0	0	1	0	8	0	8
市道	9	0	2	0	0	0	11	0	11
合計	16	0	2	0	1	0	19	0	19

## 5 対策の例 ①

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立行健第二小学校
対策内容 （案）	歩道の設置（路肩の拡幅）又はグリーンベルトの設置 ドットラインの設置・交差点のカラー化 横断歩道の設置
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	令和2年度施工

## 5 対策の例 ②

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

<b>地区名</b>	三穂田地区（三穂田町町）
<b>学校名</b>	郡山市三和小学校
<b>対策内容 （案）</b>	路面標示、ドットライン・グリーンベルトの設置 カーブミラーの設置 区画線の補修、歩道の拡幅
<b>対策前後の状況</b>	
対策前	対策後
	
令和2年度施工	