

施設の全館再開に向け、空調・舞台設備等の復旧修繕を行います。財源：社会教育施設災害復旧事業債

復旧修繕概要

- 舞台設備 大、中ホールガイドレール復旧
- 空調設備 空調ダクト、空調機器修繕
- 内装等 大、中ホール客席天井補修
中ホールホワイエ天井塗装
照明取付位置復旧 等

施設の被害状況

事業費概算（修繕費）：46,000千円



全館再開スケジュール

被害状況等		3月	4月			5月			6月			7月		
			中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
展示室、 会議室等	冷温水配管 空調設備	3 / 16 地 震 発 生	応急 修繕		4月1日～ 大・中ホール以外は再開済み									
中ホール	舞台機構 空調設備		調査設計 契約手続			修繕			5月21日 再開予定					
大ホール	舞台機構 空調設備		調査設計 契約手続			修繕						7月10日 再開予定		
館内各所 (※)	内装 電気照明等		調査設計 契約手続			修繕						7月末 完了予定		

(※) 貸館運営業務には支障のない被害箇所