

全面開館に向け、2階参考図書コーナー、3階視聴覚ホール設備等の修繕を行っています。

復旧修繕概要

- 1階部分 児童図書コーナー壁面修繕及び
正面玄関大型ガラス補強等
- 2階部分 壁面天井等修繕及び書棚耐震補強等
- 3階部分 視聴覚ホールステージ上部壁修繕及び
空調配管修繕等
- 階段部分 1階から2階への階段の壁面及び床の修繕

施設の被害状況

2階 郷土・参考図書コーナー



3階 視聴覚ホール



【空調設備】

全館再開スケジュール

被害状況等		3月	4月			5月			6月			7月		
			中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1階部分	壁面・ガラス	3 / 16 地 震 発 生	修繕		4月8日 一部開館	児童図書コーナー修繕 正面大型ガラス補強			臨時休館			6月上旬全面開館		
2階部分	壁面・天井 書棚の補強		修繕		※1	4月27日 開館予定								
3階部分	壁面 空調設備		修繕											
階段部分	壁面・床タイル		修繕			※2								

※1 1階部分では、図書の貸出、新聞雑誌の閲覧、利用カードの発行などのサービスを開始しております。※2 全面開館日については、改めてお知らせします。