

(様式1)

令和4年3月31日

文部科学大臣 様

郡山市長 品川 萬里

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称  
郡山市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間  
平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）  
郡山市教育総務部総務課  
住所：福島県郡山市朝日一丁目23番7号  
電話：024-924-2421

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年3月31日 令和2年度に実施した事業の評価を実施

#### (2) 評価の方法

郡山市まちづくり基本指針(総合計画)の事業評価において、小中学校の施設整備計画を「小中学校施設環境整備事業」として位置付け、その中で成果指標を設定し、事業の成果を定量的に把握・評価する。

### 4. 総合的な所見

社会環境の変化に対応するため、トイレの乾式化改修工事や洋式化改修工事を実施し、学校機能の向上に加え、新型コロナウイルス対策など衛生面に配慮した機能の強化を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

事業計画に基づき、長寿命化改修事業を継続実施することにより、R3年度に桜小学校の老朽化対策(4か年計画)が完了する見込みである。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

災害による被害を最小限に抑えるため、受変電設備の高上げや教室のレイアウト変更を行っていった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年度より「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策事業」を活用したことで、校舎トイレの洋式化率を大幅に上昇させることができた。

・校舎トイレの洋式化率(平成28年度45.1% ⇒ 令和2年度72.4%)

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

-

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分 全事業期間 (契約～完成)			
安積第三小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.11	H31.1.10	
安積第三小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R3.2	R3.3.30	
大成小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.6～R4.3		計画見直して実施先送り。R4実施設計予定。
大成小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.6～R4.3		計画見直して実施先送り。R5実施予定。
芳山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定
小原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R3.3	R3.3.30	
開成小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.7～R1.9	R2.2.5	
芳賀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R5.3		計画見直して実施先送り。R4実施設計予定。
赤木小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R4.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
赤木小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.12～R2.6	R2.6.30	
富田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.11	R3.3.30	
大槻小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.12	R3.3.30	
白岩小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R3.3		計画見直して実施先送り。R5実施予定。
東芳小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H32.1～R2.3		計画見直して実施先送り。R5実施予定。
東芳小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	屋	-	H32.2～R2.3		計画見直して実施先送り。R5実施予定。
薫小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.11	H31.1.10	
薫小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.10	R3.3.30	
桜小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.6～R1.1	R1.1.10	
桜小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.6～R2.2	R3.3.30	
桜小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R3.1	R3.1.27	
安積第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.12	R3.3.30	
日和田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
高倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
行徳小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R5.3		計画見直して実施見送り。実施時期未定。
小泉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.9	R2.2.5	
行徳第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.10	R3.3.30	
熱海小学校	(1)	02	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.1	R3.3.30	(Ⅰ期扱い分)
熱海小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R3.1	R3.12.15	(Ⅱ期扱い分)
熱海小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.6～R3.1		給食室をⅣ期へ先送りのため。R4実施予定。
上伊豆島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H31.6～R2.3		計画見直して実施見送り。実施時期未定。
守山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R3.2	R3.3.30	
守山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.9	-	当該補助金を活用せず実施。
御代田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
高瀬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.10	R3.3.30	
谷田川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.9	R3.3.30	
谷田川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R2.9	R3.3.30	
砺山神小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R3.3		R1年度廃校
穂積小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R3.2	R3.3.30	
三和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.11	H31.1.10	
三和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
多田野小学校堀口分校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
河内小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R2.2.5	
片平小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30.6～H30.9	-	当該補助金を活用せず実施。
喜久田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R2.2.5	
海老根小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R3.3		計画見直して実施先送り。R5実施予定。
御箇小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.8～R2.1	R2.2.5	
桑野小学校	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H31.6～R2.3		計画見直して実施見送り。実施時期未定。
桑野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
行徳小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
永盛小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.6～R2.3	R3.3.30	
永盛小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.12～R2.6	R2.6.30	
永盛小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.6～R4.3		計画見直して実施先送り。R3実施予定。
大島小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R3.1	R3.12.15	
富田東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.11	-	当該補助金を活用せず実施。

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
朝日が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R2.2.5		
朝日が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
明健小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R2.2.5		
緑ヶ丘第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R2.2.5		
富田西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R2.2.5		
富田西小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H32.2～R2.3		アスベスト含有なしのため実施せず。	
郡山第一中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
郡山第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.1～R2.3		計画見直しで実施先送り。R4実施予定。	
郡山第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.1～R3.2	R3.3.30		
郡山第四中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.9	R2.2.5		
郡山第四中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
郡山第五中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
大槻中学校(1期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R5.3		計画見直しで実施見送り。実施時期未定。	
小原田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.10	R3.3.30		
日和田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.12	R3.3.30		
日和田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
行健中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.10	R3.3.30		
行健中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
郡山第七中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.9	-	当該補助金を活用せず実施。	
高瀬中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H32.1～R2.3		計画見直しで実施先送り。R5実施予定。	
高瀬中学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H32.2～R2.3		計画見直しで実施先送り。R5実施予定。	
三徳中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R2.2.5		
片平中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R3.3		計画見直しで実施先送り。R5実施予定。	
喜久田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.9	R2.2.5		
宮城中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.11	R2.2.5		
御館中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R3.2	R3.3.30		
熱海中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.9	R2.2.5		
熱海中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.2～R2.11	R3.3.30		
逢瀬中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.12	H31.1.10		
富田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R3.30	R3.3.30		
富田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R3.3		計画見直しで実施見送り。実施時期未定。	
安積第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.9	H31.1.10		
安積第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.6～R3.3		計画見直しで実施見送り。実施時期未定。	
緑ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.9	R2.2.5		
緑ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	
湖南小中学校(後期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.12～R3.3		計画見直しで実施先送り。R3実施予定。	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	