

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年01月20日

計画の名称	郡山市の美しい水環境整備の推進											
計画の期間	平成31年度 ~ 平成33年度 (3年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	郡山市											
計画の目標	計画的な改築・更新を進め、持続可能な下水道事業の実現を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	314	A	314	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末		H33末
1	管渠の点検・調査実施率を0%(H29末)から100%(H33末)に増加 ストックマネジメント計画に基づく年次計画により実施する管きょ施設の点検・調査の割合 計画期間中に管きょ施設の点検・調査を実施した地区数 / 計画期間中に管きょ施設の点検・調査を予定している地区数	0%	%	100%
2	管渠の改築率を0%(H29末)から100%(H33末)に増加 ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果より、整備計画期間に予定する管きょの改築率 改築・更新実施延長(m) / 計画期間中における改築・更新が必要な延長(m)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	郡山市	直接	郡山市	管渠(汚水)	改築	1-A-1 下水道ストックマネジメント事業	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	郡山市						314		策定済
											小計						314		
											合計						314		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
郡山市上下水道局経営管理課において、事業実施状況に基づき事後評価を実施	令和5年1月
	公表の方法
	郡山市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	全ての定量的指標が目標を達成し、下水道施設の計画的な改築・更新を進めたことで、持続可能な下水道事業の実現に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
事後評価結果を踏まえ、次期計画においても下水道施設の計画的な改築・更新を進め、持続可能な下水道事業を推進していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	管渠の点検・調査実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	管渠の改築率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%