

(様式1)

郡山市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

郡山市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	60,046	59,692	
28	502,985	457,019	
29	150,019	129,828	
30	3,514,712	2,278,719	
R1	1,025,965	1,015,156	
R2	66,363	538,616	
R3	40,572	295,525	
R4	45,984	43,839	
合計		5,406,646	4,818,394

<参考>	郡山市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	447,888	郡山市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	1,294
------	----------------------	---------	------------------------	-------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

郡山市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考										
2	(3)-23-1	個人積算線量計 配付・測定 事業	郡山地区	市	郡山市	直接	完了	単年度	146,671	28	25				0												
											26				0												
											27				0												
											28	35,193		25,890	9,303	H28年4月～ 事業実施(委託契約)											
											29	31,841		23,601	8,240	H29年4月～ 事業実施(委託契約)											
											30	33,760		17,686	16,074	H30年4月～ 事業実施(委託契約)											
											R1	20,562		9,452	11,110	H31年4月～ 事業実施(委託契約)											
											R2	16,371		7,106	9,265	R2年4月～ 事業実施(委託契約)											
											R3	6,090		3,334	2,756	R3年5月～ 事業実施(委託契約)											
											R4	2,854		1,870	984	R4年5月～ 事業実施(委託契約)											
											累計	146,671	0	88,939	57,732												
											3	(3)-23-2	内部被ばく検 査事業	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	単年度	135,482	28	25				0	
																						26				0	
27				0																							
28	45,877		41,140	4,737	H28年4月～ 事業実施																						
29	21,407		19,815	1,592	H29年4月～ 事業実施																						
30	21,750		19,611	2,139	H30年4月～ 事業実施																						
R1	18,891		16,531	2,360	H31年4月～ 事業実施																						
R2	14,333		12,782	1,551	R2年4月～ 事業実施																						
R3	8,211		6,840	1,371	R3年4月～ 事業実施																						
R4	5,013		3,483	1,530	R4年4月～ 事業実施																						
累計	135,482	0	120,202	15,280																							
4	(3)-23-3	自家消費野菜 等放射能検査 事業	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	単年度	316,297	28												25				0	
																						26				0	
											27				0												
											28	82,557		78,154	4,403	H28年4月～ 事業実施(委託契約)											
											29	73,021		64,598	8,423	H29年4月～ 事業実施(委託契約)											
											30	57,569		52,814	4,755	H30年4月～ 事業実施											
											R1	33,281		28,092	5,189	H31年4月～ 事業実施											
											R2	30,003		25,193	4,810	R2年4月～ 事業実施											
											R3	19,608		17,712	1,896	R3年4月～ 事業実施											
											R4	20,258		18,022	2,236	R4年4月～ 事業実施											
											累計	316,297	0	284,585	31,712												
											5	(3)-23-4	水道水放射性 物質モニタリ ング事業	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	単年度	46,463	29	25				0	
																						26				0	
27				0																							
28				0																							
29	5,262		3,942	1,320	H29年4月～ 事業実施(委託契約)																						
30	5,392		3,758	1,634	H30年4月～ 事業実施(委託契約)																						
R1	5,631		3,924	1,707	R01年4月～ 事業実施(委託契約)																						
R2	5,656		3,960	1,696	R02年4月～ 事業実施(委託契約)																						
R3	6,663		5,115	1,548	R03年4月～ 事業実施(委託契約、Ge半導体検出器修繕)																						
R4	17,859		17,325	534	R04年4月～ 事業実施(委託契約、Ge半導体検出器修繕)																						
累計	46,463	0	38,024	8,439																							
注										25												0	0	0	0		
										26												0	0	0	0		
										27	0	0	0	0													
										28	0	0	0	0													
										29	0	0	0	0													
										30	0	0	0	0													
										R1	0	0	0	0													
										R2	0	0	0	0													
										R3	0	0	0	0													
										R4	0	0	0	0													
										累計	0	0	0	0													
										うち県 交付分	各年度 別合計									25	0	0	0	0			
																				26	0	0	0	0			
27	0	0	0	0																							
28	0	0	0	0																							
29	0	0	0	0																							
30	0	0	0	0																							
R1	0	0	0	0																							
R2	0	0	0	0																							
R3	0	0	0	0																							
R4	0	0	0	0																							
累計	0	0	0	0																							
うち市町 村 交付分	各年度 別合計																			25	0	0	0	0			
																				26	0	0	0	0			
										27	0	0	0	0													
										28	163,627	0	145,184	18,443													
										29	131,531	0	111,956	19,575													
										30	118,471	0	83,869	24,602													
										R1	78,365	0	57,999	20,366													
										R2	66,363	0	49,041	17,322													
										R3	40,572	0	33,001	7,571													
										R4	45,984	0	40,700	5,284													
										累計	644,913	0	531,750	113,163													
										市町村交付分 計											644,913	0	531,750	113,163			
										県・市町村交付分 合計											644,913	0	531,750	113,163			

(様式2)

郡山市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
	1	2	3	4	5																			
1	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	郡山地区	市	郡山市	直接	完了	単年度	527,879	27 ~ 29	25			0					
																26			0					
																27	60,046		59,692	354	28年2月、詳細調査業務発注、28年12月、実施設計業務発注			
																28	339,358		311,835	27,523	29年3月、測量設計対策業務発注			
																29	18,488		17,872	616	29年10月、実施設計業務発注			
																30			0					
																R1			0					
																R2			0					
																R3			0					
																R4			0					
																累計	417,892	0	389,399	28,493				
																25			0					
																26			0					
27			0																					
28			0																					
29			0																					
30	3,396,241		2,184,850	1,211,391	30年5月詳細調査業務発注、30年6月対策業務発注																			
R1	947,600		957,157	-9,557	R1年6月実施設計業務発注、R1年8月対策業務発注																			
R2			489,575	-489,575	R2年10月対策業務発注																			
R3			262,524	-262,524	R4年2月基礎調査業務発注																			
R4			3,139	-3,139	R4年11月基礎調査完了	契約変更3,139千円																		
累計	4,343,841	0	3,897,247	446,594																				
6	(5)	-	40	-	2	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	基金	5,681,773	30 ~ R6	25			0					
																26			0					
																27			0					
																28			0					
																29			0					
																30			0					
																R1			0					
																R2			0					
																R3			0					
																R4			0					
																累計	0	0	0	0				
																25	0	0	0	0				
																26	0	0	0	0				
27	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0																				
R1	0	0	0	0																				
R2	0	0	0	0																				
R3	0	0	0	0																				
R4	0	0	0	0																				
累計	0	0	0	0																				
(注)																								
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																								
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																								
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																								
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																								
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業間に国費率を乗じて算出した値で構いません。																								
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																								
うち県交付分 各年度別合計																								
うち市町村交付分 各年度別合計																								
市町村交付分 計																								
県・市町村交付分 合計																								