

(様式1)

郡山市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

郡山市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	0	0
	27	60,046	59,692
	28	502,985	457,019
	29	150,019	129,828
	30	3,514,712	2,278,719
	R1	1,025,965	1,015,156
	R2	66,363	538,616
	R3	40,572	295,525
	R4	45,984	43,839
	R5	18,157	27,807
合計		5,424,803	4,846,201

<参考>	郡山市帰還・移住等環境整備交付金基金残高	433,374	郡山市帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	1,305
------	----------------------	---------	------------------------	-------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

郡山市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																					
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	累計									
2	(3)	23	1		個人積算線量 計器付・測定 事業	郡山地区	市	郡山市	直接	完了	単年度	146.671	28	R4	25	0	0																				
															26	0	0																				
															27	0	0																				
															28	35,193	25,890	9,303	H28年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															29	31,841	23,601	8,240	H29年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															30	33,760	17,686	16,074	H30年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															R1	20,562	9,452	11,110	H31年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															R2	16,371	7,106	9,265	R2年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															R3	6,090	3,334	2,756	R3年5月～ 事業実施(委託契約)																		
															R4	2,854	1,870	984	R4年5月～ 事業実施(委託契約)																		
															R5	0	0	0																			
															累計	146,671	0	88,939	57,732																		
															3	(3)	23	2		内部被ばく検 査事業	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	単年度	140.129	28	R5	25	0	0					
																														26	0	0					
																														27	0	0					
28	45,877	41,140	4,737	H28年4月～ 事業実施																																	
29	21,407	19,815	1,592	H29年4月～ 事業実施																																	
30	21,750	19,611	2,139	H30年4月～ 事業実施																																	
R1	18,891	16,531	2,360	H31年4月～ 事業実施																																	
R2	14,333	12,782	1,551	R2年4月～ 事業実施																																	
R3	8,211	6,840	1,371	R3年4月～ 事業実施																																	
R4	5,013	3,453	1,530	R4年4月～ 事業実施																																	
R5	4,647	3,901	746	R5年4月～ 事業実施																																	
累計	140,129	0	124,103	16,026																																	
4	(3)	23	3		自家消費野菜 等放射能検査 事業	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	単年度	320.414	28	R5																25	0	0					
																														26	0	0					
																														27	0	0					
															28	82,557	78,154	4,403	H28年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															29	73,021	64,598	8,423	H29年4月～ 事業実施(委託契約)																		
															30	57,569	52,814	4,755	H30年4月～ 事業実施																		
															R1	33,281	28,092	5,189	H31年4月～ 事業実施																		
															R2	30,003	25,193	4,810	R2年4月～ 事業実施																		
															R3	19,608	17,712	1,896	R3年4月～ 事業実施																		
															R4	20,258	18,022	2,236	R4年4月～ 事業実施																		
															R5	4,117	3,662	455	R5年4月～ 事業実施																		
															累計	320,414	0	288,247	32,167																		
															5	(3)	23	4		水道水放射性 物質モニタリ ング事業	郡山地区	市	郡山市	直接	継続	単年度	55.856	29	R5	25	0	0					
																														26	0	0					
																														27	0	0					
28	0	0																																			
29	5,262	3,942	1,320	H29年4月～ 事業実施(委託契約)																																	
30	5,392	3,758	1,634	H30年4月～ 事業実施(委託契約)																																	
R1	5,631	3,924	1,707	R01年4月～ 事業実施(委託契約)																																	
R2	5,656	3,960	1,696	R02年4月～ 事業実施(委託契約)																																	
R3	6,663	5,115	1,548	R03年4月～ 事業実施(委託契約、Ge半導体検出器整備)																																	
R4	17,859	17,325	534	R04年4月～ 事業実施(委託契約、Ge半導体検出器整備)																																	
R5	6,393	5,720	673	R05年4月～ 事業実施(委託契約)																																	
累計	55,856	0	43,744	12,112																																	
注																																					
																																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
																																		26	0	0	0
															27	0	0	0																			
															28	0	0	0																			
															29	0	0	0																			
															30	0	0	0																			
															R1	0	0	0																			
															R2	0	0	0																			
															R3	0	0	0																			
															R4	0	0	0																			
															R5	0	0	0																			
															累計	0	0	0																			
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0																	
																	26	0	0	0																	
27	0	0	0																																		
28	163,627	0	145,164	18,463																																	
29	131,531	0	111,956	19,575																																	
30	118,471	0	93,889	24,602																																	
R1	78,365	0	57,999	20,366																																	
R2	66,363	0	49,041	17,322																																	
R3	40,572	0	33,001	7,571																																	
R4	45,984	0	40,700	5,284																																	
R5	18,157	0	13,283	4,874																																	
累計	663,070	0	545,033	118,037																																	
市町村交付分 計												663,070	0	545,033			118,037																				
県・市町村交付分 合計												663,070	0	545,033			118,037																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
1	(5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	郡山地区	市	郡山市	直接	完了	単年度	527,879	27 ~ 29	25				0	28年2月・詳細調査業務発注、28年12月・寒施設計業務発注 29年3月・測量設計対策業務発注 29年10月・寒施設計業務発注										
											26				0											
											27	60,046		59,692	354											
											28	339,358		311,835	27,523											
											29	18,488		17,872	616											
											30				0											
											R1				0											
											R2				0											
											R3				0											
											R4				0											
											R5				0											
											累計	417,892	0	389,399	28,493											
											6	(5) - 40 - 2 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	郡山地区	市		郡山市	直接	継続	基金	5,681,773	30 ~ R7	25			
26				0																						
27				0																						
28				0																						
29				0																						
30	3,396,241		2,184,850	1,211,391																						
R1	947,600		957,157	-9,557																						
R2			489,575	-489,575																						
R3			262,524	-262,524																						
R4			3,139	-3,139																						
R5			14,524	-14,524																						
累計	4,343,841	0	3,911,769	432,072																						
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																25							0	0	0	0
											26	0	0	0	0											
											27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0											
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											R5	0	0	0	0											
											累計	0	0	0	0											
											うち県 交付分 各年度 別合計											25	0	0	0	0
																						26	0	0	0	0
																						27	0	0	0	0
																						28	0	0	0	0
																						29	0	0	0	0
																						30	0	0	0	0
																						R1	0	0	0	0
																						R2	0	0	0	0
																						R3	0	0	0	0
																						R4	0	0	0	0
																						R5	0	0	0	0
累計	0	0	0	0																						
うち市町 村 交付分 各年度 別合計																						25	0	0	0	0
											26	0	0	0	0											
											27	60,046	0	59,692	354											
											28	339,358	0	311,835	27,523											
											29	18,488	0	17,872	616											
											30	3,396,241	0	2,184,850	1,211,391											
											R1	947,600	0	957,157	-9,557											
											R2	0	0	489,575	-489,575											
											R3	0	0	262,524	-262,524											
											R4	0	0	3,139	-3,139											
											R5	0	0	14,524	-14,524											
											累計	4,761,733	0	4,301,168	460,565											
											市町村交付分 計	4,761,733	0	4,301,168	460,565											
県・市町村交付分 合計											4,761,733	0	4,301,168	460,565												
											4,761,733	0	4,301,168	460,565												