

伊賀河原土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R5⇒R6 繰越】 工事完了 幹線排水路 整備工事	富久山町久保田 地内 (区画道路第 59 号線)	施工延長 L=110.6m ボックスカルバート布設工 □900×900 L=1.0m □800×800 L=40.6m 角型マンホール N= 1 基 排水構造物工 勾配調整側溝工(600×1100～1600) L=109.3m	令和 5 年 8 月 24 日 から 令和 6 年 6 月 28 日 (変更)	¥ 77,086,900 円	渡富建設 株式会社	郡山市湖南町 舟津字村上 1 番地 2	024-982-2218

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R5⇒R6 繰越】 工事完了 道路改良工事	富久山町久保田字伊賀河原 地内 (都市計画道路 東部幹線)	施工延長 L=165.79m W=25m 排水構造物工 円形側溝工(φ 300) L=261.8m⇒254.9m(変更) U型側溝工(W300×H500×L2000) L=61.7m⇒60.2m(変更) 暗渠工(異形カルバート) L=7.1m⇒6.6m(変更) 集水桝工 N= 4 箇所 舗装工 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=2,854.7 m ² ⇒2,821.1 m ² (変更) 下層路盤工(RC-40 t=15 cm)A=2,875.4 m ² ⇒2,840.7 m ² (変更) 歩道路盤工(RC-40 t=10 cm)A=775.2 m ²	令和 6 年 8 月 5 日 から 令和 7 年 3 月 14 日	¥ 43,311,400 円 (当初) ¥ 44,214,500 円 (変更)	橘建設 株式会社	郡山市笹川二 丁目 28 番地	024-947-2607

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 幹線排水路 整備工事	富久山町久保田 地内 (区画道路第 14 号線 外)	施工延長 L=97.8m ボックスカルバート布設工 □1000×1000 L=89.2m □900×900 L=6.0m 角型マンホール N= 2 基	令和 6 年 8 月 5 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 (変更)	¥ 119,333,500 円	株式会社 福田建設	郡山市横川町 字大谷地 37 番 地	024-944-8356

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 幹線排水路 整備工事 (その 2)	富久山町久保田 地内 (都市計画道路 伊賀河原 1 号線 外)	施工延長 L=43.2m⇒42.1m(変更) ボックスカルバート布設工 □1000×1000 L=17.2m □1100×1100 L=7.0m □600×600 L=19.0m⇒17.9m(変更) 角型マンホール N= 1 基	令和 6 年 9 月 24 日 から 令和 7 年 3 月 24 日 (変更)	¥ 38,614,400 円 (当初) ¥ 40,300,700 円 (変更)	株式会社 武田工務店	郡山市桜木二 丁目 16 番 17 号	024-932-3389

伊賀河原土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 道路改良工事 (その2)	富久山町久保田 地内 (都市計画道路 伊賀河原1号線 外)	施工延長 L=194.4m W=13.0～16.0m 表層工(改質Ⅱ+密粒度 As20F t=5cm) A=1,760.7 m ² 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=1,760.7 m ² 下層路盤工(RC-40 t=35cm) A=1,944.7 m ² U型側溝工(Ⅲ-A-h-300C) L=122.0m 勾配調整型側溝(600×800～900) L=51.8m ボックスカルバート□700×500 L=13.5m	令和6年 10月7日 から 令和7年 11月28日 (変更)	¥95,015,800 円	ダイリ建設 株式会社	郡山市片平町 字新蟻塚 80 番 地の1	024-983-7177

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事 (その3)	富久山町久保田 地内 (区画道路第43・44号線)	施工延長 L=74.4m⇒72.4m(変更) W=2.4～6.0m 道路土工 N=一式 排水構造物工 U型側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=53.3m⇒51.3m(変更) U型側溝工(Ⅲ-A-i-300B) L=21.2m 集水桝工 N=1箇所 舗装工 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=38.9 m ² 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=301.6 m ² ⇒294.1 m ² (変更)	令和6年 10月29日 から 令和7年 2月7日	¥7,500,900 円 (当初) ¥7,332,600 円 (変更)	ライフワーク 株式会社	郡山市富久山 町久保田字中 台75番地1	024-983-7173

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6】 工事完了 道路改良工事 (その4)	富久山町久保田 地内 (区画道路第55号線)	施工延長 L=45.9m 道路土工 N=一式 排水構造物工 U型側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=45.7m 構造物撤去工 N=一式	令和7年 2月4日 から 令和7年 3月24日	¥2,476,100 円	株式会社 鳳伸	郡山市御前南 六丁目142番地	024-961-9010

伊賀河原土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 道路改良工事 (その5)	富久山町久保田 地内 (都市計画道路 伊賀河原1号線外)	施工延長 L=144.6m W=16.0m 道路土工 N=一式 排水構造物工 U型側溝工(Ⅲ-A-h-300B) L=108.5m 路側工 N=一式 街渠柵工 N=15箇所 舗装工 表層工(再生密粒度 As20F t=5cm) A=546.9 m ² 表層工(密粒度 As20F+改質Ⅱ型 As t=5cm) A=739.1 m ² 上層路盤工(M-40 t=15cm) A=834.1 m ² 下層路盤工(RC-40 t=35cm) A=710.2 m ² 歩道路盤工(RC-40 t=25cm) A=139.4 m ² 歩道路盤工(RC-40 t=10cm) A=332.7 m ² 区画線工 N=一式	令和7年 3月25日 から 令和7年 11月28日	¥41,082,800 円	渡富建設 株式会社	郡山市湖南町 舟津字村上1 番地2	024-982-2218

工事名	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【R6⇒R7 繰越】 防護柵工事	富久山町久保田 地内 (都市計画道路 東部幹線)	施工延長 L=124.3m 防護柵工 N=一式	令和7年 3月26日 から 令和7年 8月29日	¥7,145,600 円	東北外柵工事 株式会社	郡山市富久山 町福原字竹ノ 内13番地の1	024-927-4155