

# 3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和4年7月末 進捗率 約47%

7月は、立坑①～②間の鋼矢板及び立坑②のライナープレート設置作業を行いました。  
8月は、引き続き、土留工（鋼矢板及びライナープレート）、覆工板設置を行います。



鋼矢板設置状況



鋼矢板設置状況



掘削状況



ライナープレート設置状況

