

(令和4→5年度) 伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事(その4) 工事状況
 施行場所：郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路 東部幹線）

令和5(2023)年5月末 進捗率 約25%

5月は、補強土壁工に係る基礎(現場打コンクリート)及びコンクリート壁面材の設置に着手しました。
 6月は、引き続き、補強土壁工のコンクリート壁面材設置を行います。



施工前(4月上旬)状況



補強土壁基礎(掘削)状況



補強土壁基礎(コンクリート打設)状況



コンクリート壁面材(1段目)設置完了状況

