

麓山調整池築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 【供用開始】 令和元年 7月	麓山一丁目 地内 (21世紀記念公園)	プレキャスト式雨水地下貯留施設築造工 貯留ブロック設置工 貯留量 V=2,200m ³ 外形 34.84m×36.50m×2.33m 流入管路工 ボックスカルバート (□1.0m×1.8m) L=34.16m 放流管路工 VUφ400mm L=40.15m 付帯工(公園施設撤去・再設置等)一式	平成29年 9月27日 から 平成31年 3月25日	¥295,790,400円 (当初) ¥318,630,240円 (変更)	滝田建設・ 森尾興発 特定建設工事 共同企業体	郡山市安積三丁目286番地	024-945-4411

麓山導水管築造工事他 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 1工区 【供用開始】 令和元年 7月	麓山一丁目 外地内 (市道 清水台一長者一丁目線)	導水管築造工 施工延長 L=105.02m ボックスカルバート (□1.0m×1.0m) L=97.66m (□1.0m×1.8m) L= 1.86m (□1.0m×1.3m) L= 1.00m 特殊マンホール工 N=2基	平成30年 9月21日 から 令和元年 6月28日 (変更)	¥69,206,400円 (当初) ¥70,468,920円 (変更)	三栄建設 株式会社	郡山市字菜根屋敷23番地5	024-932-1507

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 2工区	麓山一丁目 外地内 (市道 清水台一長者一丁目線)	導水管築造工 施工延長 L=130.32m ⇒129.79m(変更) ボックスカルバート (□1.0m×1.3m) L=126.09m HPφ1.0m L=2.43m⇒1.90m(変更) 特殊マンホール工 N=1基	令和元年 10月4日 から 令和3年 2月26日 (変更)	¥82,695,800円 (当初) ¥92,540,800円 (変更)	早川建設工業 株式会社	郡山市安積三丁目308番地	024-945-8178

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 1工区 舗装復旧	麓山一丁目 外地内 (市道 清水台一長者一丁目線)	施工延長 L=148.50m 舗装復旧面積 A=1,072.5 m ² 区画線工 一式	令和元年 11月11日 から 令和2年 3月13日	¥13,657,600円	株式会社 宗形組	郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11	024-957-2466

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 調整池 水位計 設置	麓山一丁目 地内 (21世紀記念公園)	投込式水位計 N=1台 太陽光発電設備 一式	令和2年 1月20日 から 令和2年 5月29日	¥6,431,700円	安積電気通信 興業株式会社	郡山市安積町日出山四丁目123番地	024-941-2211
工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 3工区	麓山一丁目 外地内 (市道 清水台一長者一丁目線)	導水管築造工 施工延長 L=111.94m HPφ1.0m L=109.49m 特殊マンホール工 N=1基 1号マンホール工 N=1基 2号マンホール工 N=1基 3号マンホール工 N=1基 塩ビマンホール工 N=1基	令和3年 3月30日 から 令和3年 12月28日	¥69,080,000円 (当初) ¥80,166,900円 (変更)	東液流通 株式会社	郡山市西田町木村字川端76番地	024-972-2008
工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 4工区	細沼町 外地内 (市道 細沼町虎丸町3号線 外)	導水管築造工 施工延長 L=145.63m ボックスカルバート (□800mm×800mm) L=138.53m (□700mm×700mm) L= 4.64m 管路布設工 PRP管φ450mm L= 85.17m PRP管φ250mm L=174.50m 特殊マンホール工 N=1基 角形マンホール工 N=1基 1号マンホール工 N=9基 2号マンホール工 N=2基	令和3年 8月6日 から 令和4年 10月31日 (変更)	¥116,600,000円	早川建設工業 株式会社	郡山市安積三丁目308番地	024-945-8178
工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 2工区 舗装復旧	麓山一丁目 外地内 (市道 清水台一長者一丁目線)	施工延長 L=153.00m 舗装復旧面積 A=1,580.6㎡ 車道部 A=1,440.5㎡ 歩道部 A= 140.1㎡ 歩車道境界ブロック設置工 一式 区画線工 一式	令和3年 11月9日 から 令和4年 3月15日	¥19,818,700円 (当初) ¥19,820,900円 (変更)	壁巢建設 株式会社	郡山市開成五丁目12番9号	024-934-1234
工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 3工区 舗装復旧	麓山一丁目 外地内 (市道 清水台一長者一丁目線 外)	施工延長 L=127.25m 舗装復旧面積 A=1,020.9㎡	令和4年 5月26日 から 令和4年 9月30日	¥9,369,800円	公益土木 株式会社	郡山市大槻町字池上西1-2	024-961-8864

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 4工区 舗装復旧	細沼町 外 地内 (市道 細沼町虎丸町3号線 外)	施工延長 L=346.40m 舗装復旧面積 A=1,773.9 m ² 車道部 A=1,725.8 m ² 歩道部 A= 48.1 m ²	令和5年 7月18日 から 令和5年 11月6日	￥14,011,800 円 (当初) ￥15,038,100 円 (変更)	株式会社 エンドウ	郡山市南一丁目22番地	024-983-1201