

喜久田町堀之内地区面整備 工事内容及び受注者名簿

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額 (円)	受注者			備考
					会社名	所在地	連絡先	
公共下水道築造工事 第1工区	郡山市喜久田町堀之内字釜場西 外 地 内 (国道49号 外3路線)	施工延長L=371.53m 1 管路布設工 (開削工法 リ7"管φ200) 延長L=371.53m 管長L=362.53m 2 マンホール設置工 1号人孔N=8箇所 特1号人孔N=1箇所 塩ビ人孔N=3箇所 3 汚水樹設置工 N=5箇所	令和6年6月28日 から 令和7年5月30日 (変更)	¥87,172,800 (当初) ¥88,036,300 (変更)	開東産業株式会社	郡山市大槻町字下中 野4番地の2	024-962-7571	
公共下水道築造工事 第2工区	郡山市喜久田町堀之内字松山池東 地内 (国道49号 外1路線)	施工延長L=206.60m 1 管路布設工 (開削工法 リ7"管φ200) 延長L=193.60m 管長L=190.15m 2 管路布設工 (推進工法 VU管φ200) 延長L=13.00m 管長L=12.55m 3 マンホール設置工 1号人孔N=3箇所 特1号人孔N=1箇所 レジン人孔N=1箇所 4 汚水樹設置工 N=7箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和6年7月11日 から 令和7年6月30日 (変更)	¥80,392,400	株式会社 エンドー総建	郡山市安積町笹川字 目光池西34番14	024-947-3861	
公共下水道築造工事 第3工区	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外 地 内 (市道 下前田堂城前線 外1路線)	施工延長L=285.50m 1 管路布設工 (推進工法 VP管φ200) 延長L=234.50m 管長L=230.00m 2 管路布設工 (推進工法 HP管φ250) 延長L=51.00m 管長L=49.05m 3 マンホール設置工 1号人孔N=7箇所 2号人孔N=1箇所	令和6年9月4日 から 令和7年6月30日 (変更)	¥159,864,100	株式会社 エンドー総建	郡山市安積町笹川字 目光池西34番14	024-947-3861	
公共下水道築造工事 第4工区	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外 地 内 (国道49号 外4路線)	施工延長L=440.45m 1 管路布設工 (開削工法 リ7"管φ200) 延長L=372.10m 管長L=359.80m 2 管路布設工 (開削工法 8"RIFL管φ75) 延長L=68.35m 管長L=67.568m 3 マンホール設置工 1号人孔N=11箇所 特1号人孔N=1箇所 レジン人孔N=2箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水樹設置工 N=9箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和6年7月11日 から 令和7年6月30日 (変更)	¥96,499,700	株式会社福田建設	郡山市横川町字大谷 地37番地	024-944-8356	
公共下水道マンホールポン プ設置工事 (その1)	郡山市喜久田町堀之内字下前田 地内 (市道 下前田堂城前線)	マンホールポンプ場 ー式 ・着脱式水中汚水ポンプ 2台1組	令和6年12月5日 から 令和7年4月30日 (変更)	¥19,030,000 (当初) ¥18,979,400 (変更)	株式会社人輝	郡山市安積荒井一丁 目33番地	024-946-5311	