

八山田地区面整備 工事内容及び受注者名簿

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額 (円)	受注者			備考
					会社名	所在地	連絡先	
公共下水道築造工事 第1工区	郡山市八山田三丁目 外 (市道 福原八山田館前線 外2路線)	施工延長L=404.20m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=391.15m 管長L=381.85m 2 管路布設工 (推進工法 推進用VU管φ200) 延長L=13.05m 管長L=11.85m 3 マンホール設置工 3号人孔N=1箇所 1号人孔N=9箇所 塩ビ人孔N=2箇所 4 汚水樹設置工 N=18箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥88,603,900	株式会社三山工業	郡山市三穂田町山口字 前川原120番地1	024-953-2201	
公共下水道築造工事 第2工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目三丁目線 外3路線)	施工延長L=373.75m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=373.75m 管長L=363.25m 2 マンホール設置工 1号人孔N=10箇所 塩ビ人孔N=2箇所 3 汚水樹設置工 N=25箇所 4 私道突出 N=1箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥72,270,000	村上設備工業株式会社	郡山市字上亀田4番地 2	024-933-7722	
公共下水道築造工事 第3工区	郡山市八山田三丁目 地内 (市道 八山田三丁目4号線 外1路線)	施工延長L=194.20m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=189.30m 管長L=186.00m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=4.90m 管長L=4.0m 3 マンホール設置工 1号人孔N=4箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水樹設置工 N=19箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年6月26日 から 令和8年3月13日	¥43,488,500	株式会社丸寅渡辺工務店	郡山市富久山町福原字 境田66番7	024-922-2702	
公共下水道築造工事 第4工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田1号線 外1汚路線)	施工延長L=348.20m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=348.20m 管長L=337.10m 2 マンホール設置工 1号人孔N=12箇所 塩ビ人孔N=1箇所 3 汚水樹設置工 N=15箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥65,983,500	三栄建設株式会社	郡山市字菜根屋敷23 番地5	024-932-1507	
公共下水道築造工事 第5工区	郡山市八山田三丁目 地内 (市道 八山田二丁目14号線 外3路線)	施工延長L=342.90m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=342.90m 管長L=336.00m 2 マンホール設置工 1号人孔N=4箇所 塩ビ人孔N=6箇所 3 汚水樹設置工 N=20箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥56,681,900	株式会社SENYO建設 福島支店	郡山市不動前一丁目1 07番地1	024-983-5177	
公共下水道築造工事 第6工区	郡山市八山田二丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目1号線 外3路線)	施工延長L=523.40m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=520.45m 管長L=510.10m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=2.95m 管長L=2.50m 3 マンホール設置工 1号人孔N=10箇所 塩ビ人孔N=3箇所 4 汚水樹設置工 N=26箇所 5 私道突出 N=2箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥88,707,300	ダイリ建設株式会社	郡山市片平町字新蟻塚 80番地の1	024-983-7177	
公共下水道築造工事 第7工区	郡山市八山田二丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目三丁目線 外1路線)	施工延長L=479.50m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=479.50m 管長L=467.50m 2 マンホール設置工 1号人孔N=12箇所 塩ビ人孔N=3箇所 3 汚水樹設置工 N=34箇所 4 私道突出 N=4箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥81,925,800	柳沼建設株式会社	郡山市田村町大善寺字 上新屋敷41番地	024-955-2356	
公共下水道築造工事 第8工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田2丁目2号線 外3露路線)	施工延長L=331.30m 1 管路布設工 (開削工法 リ7" 管φ200) 延長L=326.40m 管長L=318.60m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=4.90m 管長L=4.45m 3 マンホール設置工 1号人孔N=9箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水樹設置工 N=14箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥62,630,700	だいわ大光建設株式会社	郡山市栄町9番3号	024-922-2163	