

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 工事内容及び受注者名等

| 工区 | 施工場所 | 工事概要 | 工期 | 契約金額 | 受注者 | | |
|----------------|-----------|---|--|--|----------|----------------------|--------------|
| | | | | | 会社名 | 所在地 | 連絡先 |
| 【工事完了】 第1工区 | 田村町下行合 地内 | 樋門築造 □2600×2700×2 門 吐口工築造 □2600×2700 L=20.00m ポンプ場造成 N=一式 | 令和4年 5月24日 から 令和6年 1月31日 (変更) | ¥257,400,000 円 (当初) ¥312,165,700 円 (変更) | 東液流通株式会社 | 郡山市西田町木村字川端 76 番地 | 024-972-2008 |

| 工区 | 施工場所 | 工事概要 | 工期 | 契約金額 | 受注者 | | |
|----------------|-----------|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | 会社名 | 所在地 | 連絡先 |
| 【工事完了】 第2工区 | 田村町下行合 地内 | 石塚樋門・ポンプゲート機械及び電気設備一式 機器製作据付工事 雨水ポンプ、雨水ポンプ用電動機 外 【ポンプ諸元】 名称：石塚ポンプゲート 口径：φ1200 mm 電動機容量：250kW 揚程：4.1m 吐出量：180 m ³ /min 数量：2 台 水中形横軸軸流ポンプ（フラップ弁とも） | 令和5年 9月19日 から 令和7年 11月28日 (変更) | ¥750,902,900 円 (当初) ¥766,385,400 円 (変更) | 荏原実業・ポップエ ンジニアリング特定 建設工事共同企業体 | 仙台市青葉区上杉二丁目 3 番 7 号 | 022-261-2621 |

| 工区 | 施工場所 | 工事概要 | 工期 | 契約金額 | 受注者 | | |
|----------------|-----------|--|---|--|----------|---------------|--------------|
| | | | | | 会社名 | 所在地 | 連絡先 |
| 【工事完了】 第3工区 | 田村町下行合 地内 | 土木一式 流入水路・ポンプ槽・流出水路 L=49.90m 取付水路 L=54.10m ポンプ場造成 N=1 式 | 令和5年 12月25日 から 令和7年 6月30日 (変更) | ¥338,800,000 円 (当初) ¥374,489,500 円 (変更) | 壁巢建設株式会社 | 郡山市開成五丁目12番9号 | 024-934-1234 |

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 工事内容及び受注者名等

| 工区 | 施工場所 | 工事概要 | 工期 | 契約金額 | 受注者 | | |
|--------|-----------|--|--|-----------------|---------|----------------------------|--------------|
| | | | | | 会社名 | 所在地 | 連絡先 |
| 第 4 工区 | 田村町下行合 地内 | 土木一式 合流柵 N=1 基 流入水路 □2700×2700 L=11.65m 接続水路 □3800×2700 L=12.17m 付替坂路 L=57.50m 樋門撤去 L=95.00m 堤防復旧 N=一式 取付坂路 L=43.45m 場内整備 N=一式 | 令和 7 年 9 月 12 日 から 令和 8 年 3 月 23 日 | ¥ 322,630,000 円 | 株式会社宗形組 | 郡山市逢瀬町多田野字新池 下 23 番地 11 | 024-957-2466 |