

八山田地区面整備 工事内容及び受注者名簿

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額 (円)	受注者			備考
					会社名	所在地	連絡先	
公共下水道築造工事 第1工区	郡山市八山田三丁目 外 (市道 福原八山田館前線 外2路線)	施工延長L=404.20m 413.70m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=391.15m 400.65m 管長L=381.85m 390.90m 2 管路布設工 (推進工法 推進用VU管φ200) 延長L=13.05m 管長L=11.85m 3 マンホール設置工 3号人孔N=1箇所 1号人孔N=9箇所 塩ビ人孔N=2箇所 4 汚水樹設置工 N=18箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥88,603,900 (当初) ¥91,608,000 (変更)	株式会社三山工業	郡山市三穂田町山口 字前川原120番地1	024-953-2201	
公共下水道築造工事 第2工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目三丁目線 外3路 線)	施工延長L=373.75m 371.65m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=373.75m 357.35m 管長L=363.25m 348.50m 管路布設工 (推進工法 VP管φ200) 延長L=14.30m 管長L=12.50m 2 マンホール設置工 1号人孔N=10箇所 塩ビ人孔N=2箇所 3 汚水樹設置工 N=25箇所 26箇所 4 私道突出 N=1箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥72,270,000 (当初) ¥74,904,000 (変更)	村上設備工業 株式会社	郡山市字上龜田4番 地2	024-933-7722	
公共下水道築造工事 第3工区	郡山市八山田三丁目 地内 (市道 八山田三丁目4号線 外1路 線)	施工延長L=194.20m 193.66m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=189.30m 188.76m 管長L=186.00m 185.46m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=4.90m 管長L=4.0m 3 マンホール設置工 1号人孔N=4箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水樹設置工 N=19箇所 20箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年6月26日 から 令和8年3月13日	¥43,488,500 (当初) ¥43,307,000 (変更)	株式会社 丸寅渡辺工務店	郡山市富久山町福原 字境田6番7	024-922-2702	
公共下水道築造工事 第4工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田1号線 外1汚路 線)	施工延長L=348.20m 345.20m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=348.20m 管長L=337.10m 334.55m 2 マンホール設置工 1号人孔N=12箇所 塩ビ人孔N=1箇所 3 汚水樹設置工 N=15箇所 16箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥65,983,500 (当初) ¥72,743,000 (変更)	三栄建設株式会社	郡山市字菜根屋敷 23番地5	024-932-1507	
公共下水道築造工事 第5工区	郡山市八山田三丁目 地内 (市道 八山田二丁目14号線 外3路 線)	施工延長L=342.90m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=342.90m 管長L=336.00m 2 マンホール設置工 1号人孔N=4箇所 塩ビ人孔N=6箇所 3 汚水樹設置工 N=20箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥56,681,900 (当初) ¥57,662,000 (変更)	株式会社SENY O建設福島支店	郡山市不動前一丁目 107番地1	024-983-5177	
公共下水道築造工事 第6工区	郡山市八山田二丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目1号線 外3路 線)	施工延長L=523.40m 523.13m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=520.45m 520.18m 管長L=510.10m 509.83m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=2.95m 管長L=2.50m 3 マンホール設置工 1号人孔N=10箇所 塩ビ人孔N=3箇所 4 汚水樹設置工 N=26箇所 27箇所 5 私道突出 N=2箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥88,707,300 (当初) ¥90,013,000 (変更)	ダイリ建設株式会 社	郡山市片平町字新蟻 塚80番地の1	024-983-7177	
公共下水道築造工事 第7工区	郡山市八山田二丁目 外 地内 (市道 八山田二丁目三丁目線 外1路 線)	施工延長L=479.50m 476.10m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=479.50m 管長L=467.50m 463.20m 2 マンホール設置工 1号人孔N=12箇所13箇所 塩ビ人孔N=3箇所2箇所 3 汚水樹設置工 N=34箇所 31箇所 4 私道突出 N=4箇所	令和7年7月2日 から 令和8年3月13日	¥81,925,800 (当初) ¥84,601,000 (変更)	柳沼建設株式会社	郡山市田村町大善寺 字上新屋敷41番地	024-955-2356	
公共下水道築造工事 第8工区	郡山市八山田三丁目 外 地内 (市道 八山田2丁目2号線 外3露路 線)	施工延長L=331.30m 332.07m 1 管路布設工 (開削工法 リア管φ200) 延長L=326.40m 管長L=318.60m 319.37m 2 管路布設工 (推進工法 塩ビ管φ200) 延長L=4.90m 管長L=4.45m 3 マンホール設置工 1号人孔N=9箇所 塩ビ人孔N=1箇所 4 汚水樹設置工 N=14箇所 5 私道突出 N=1箇所	令和7年7月10日 から 令和8年3月13日	¥62,630,700 (当初) ¥65,450,000 (変更)	だいわ大光建設 株式会社	郡山市栄町9番3号	024-922-2163	
公共下水道 マンホールポンプ 設置工事	郡山市八山田西四丁目 地内 (市道 八山田西四丁目1号線)	マンホールポンプ場 一式 名称 喜久田No.28 口径 φ65 電動機容量 0.75kw 揚程 5.1m 吐出量 0.474m ³ /min 人孔 2号 組 3台1組 着脱式水中汚水ポンプ 並列交互運転方式 (圧送)	令和7年10月20日 から 令和8年3月13日	¥19,525,000 (当初) ¥19,129,000 (変更)	株式会社 翼水エンジニア	郡山市鳴神一丁目 81番地の3	024-952-3616	