

112号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年3月末 進捗率 約20%

3月は、オープンシールド機により掘進(土留・掘削)しながら、ボックスカルバート布設及び埋戻しを行いました。
4月は、引き続き、オープンシールド機により掘進しながら、ボックスカルバート布設等を行います。



オープンシールド機による掘進(土留・掘削)状況



オープンシールド機による掘進(土留・掘削)状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設状況

