

事業名：五百淵公園 里山再生事業



令和5年3月定例会
常任委員会資料
都市構想部

<里山再生事業について>

2016(H28)年3月に復興庁・農林水産省・環境省で取りまとめた「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、日常的に人が立ち入る里山の再生に向けた取り組みとして「里山再生モデル事業」を実施。
引き続き2020年度以降も「里山再生事業」として里山の再生に向けた取組を実施することとされた。

<事業内容>

- 1. 事業の目的** 市民が散策や環境学習の場として安心・安全に利用できる環境を整備するため、間伐等による光環境の改善や外来樹木の駆除などの森林整備を行うとともに、伐採木をチップ化し園路等に敷設する。
- 2. 事業期間** 2020(R2)～2024(R6)年度（うち市事業期間2021(R3)～2023(R5)）
- 3. 整備区域** A=6.0ha

<位置図>



<事業費>

(単位:千円)

	市事業費	補助金	市費
R3	11,997	11,997	0
R4	30,000	24,400	5,600
R5	47,000	42,000	5,000
計	88,997	78,397	10,600

<森林整備前(R4.9)>



<整備完了(R5.3)>



<森林整備前(R5.1)>



<整備完了(R5.3)>



<園路・チップ敷設完了(R5.3)>



<丸太柵工完了(R5.3)>



<2022(R4)年度 実施内容>

令和5年3月10日業務完了

- 1. 業務名** 五百淵公園 里山再生事業 森林整備等業務委託
- 2. 業務期間** 2022(R4)年9月1日～2023(R5)年3月10日
- 3. 契約金額** (当初) 21,311千円 → (変更後) 29,994千円
- 4. 業務概要(森林整備)**

間伐等(当初) A=2.1ha → (変更後) A=2.5ha、園路L=638m、
植栽(ヤブガラシ 1,230本、ナラ 2,460本)、伐採木チップ敷設、丸太柵工など

<事業スケジュール>

○ 全体

実施年度 事業主体	2020(R2)年度	2021(R3)年度	2022(R4)年度	2023(R5)年度	2024(R6)年度
郡山市	事業地区に選定	測量設計	森林整備 2.5ha	森林整備 3.5ha	
福島県	空間線量調査				空間線量調査